

附件3

农村三格式户厕工程验收表

1 进场验收记录表

进场验收记录表		
_____区_____乡(镇)_____村		
收样人: _____ 联系方式: _____		
验收人: _____ 联系方式: _____		
项目内容		综合评价
卫生洁具	1. 卫生洁具的外观完好性	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
化粪池	1. 外观、有效容积	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	2. 出厂检验报告、合格证书、第三方检测报告	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	3. 产品密封性(抽样测试)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
附属配件	1. 配件、管材的规格型号数量	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
使用说明书	1. 有无产品使用说明书	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

2 农户自验记录表

农户自验记录表			
户主姓名		验收日期	
家庭人口数		施工单位	
家庭住址	_____区_____乡(镇)_____村(屯)		
项目内容		综合评价	
产品验收	1. 卫生洁具外观完好	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	2. 化粪池产品无破损	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
厕屋	1. 地面平整防滑、墙面清洁	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	2. 厕屋门完好	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	3. 厕屋有通风	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	4. 厕屋内没有明显臭味	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
卫生洁具	1. 便器的安装平正、牢固	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	2. 便器接口无渗漏	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	3. 冲水顺畅	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	4. 冲水设备(桶、瓢)、便器使用方便	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
化粪池	1. 安装位置不影响正常生活	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	2. 便于清掏	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

3 施工验收表

施工验收表			
户主姓名		施工日期	
家庭人口数		施工单位	
家庭住址	_____区_____乡(镇)_____村(屯)		
验收指标	判定标准		判定结果
厕屋	1. 厕屋施工按照国家房屋建筑工程施工相关标准要求执行。		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	2. 基于原有房屋开展户厕改造保留了房屋主体结构，没有破坏房屋原有基础。		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	3. 砖石结构厕屋的基础埋深不小于冻土层厚度。		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	4. 装配式厕屋预制件间的连接牢固可靠，接缝严密。		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	5. 根据设计要求预留给排水设施孔洞，并与卫生洁具安装相协调。		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
卫生洁具	1. 卫生洁具及管道内无杂物。		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	2. 便器与冲水器具、进粪管连接紧密，便器装稳后加以保护。		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	3. 管道施工符合规定。		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
化粪池组装和建造	整体式三格化粪池（结构组件现场组装）		
	1. 粪池隔板垂直密封安装，过粪管安装位置准确，连接处有密封胶圈或全部打密封胶。		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	2. 上下池体连接密封、牢固，接缝严密，有密封胶圈或全部打密封胶。		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	3. 池体、格池间密封性能抽样检查不渗漏。		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

现场建造式三格化粪池（砖砌钢筋混凝土）		
	1. 基坑开挖后，坑底整平夯实并铺设混凝土或砂石垫层，混凝土垫层标号不低于 C10，厚度不小于 100 mm，砂石垫层厚度不小于 150 mm。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	2. 砖砌三格化粪池池壁应采用强度等级不小于 MU10 级的标准砖或等强度的代用砖，采用不低于 M10 的水泥砂浆砌筑，池壁内外表面抹防水砂浆，厚度不小于 20 mm。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	3. 钢筋混凝土三格化粪池池壁整体浇筑，震捣密实，混凝土强度等级不小于 C25，钢筋采用 HPB235、HRB335。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	4. 进行了整池、格池间密封性能抽样检查。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
基坑开挖和垫层施工	1. 采取防护措施，防止边坡塌方。对软土、沙土等特殊地基条件，采取换土等地基处理措施。基坑底面夯实、找平。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	2. 按设计要求铺设垫层。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	3. 地下水位较高或雨季施工时，有排水措施，防止基坑内积水和边坡坍塌。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
化粪池安装	1. 地下水位高的区域，采取了防浮措施。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	2. 进粪管连接密封不渗漏，进粪管坡度不宜小于 1/5，粪便流动应通畅，进粪管不存水。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	3. 清渣口、清粪口、排气管安装符合要求。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	4. 化粪池安装的井筒和清渣口、清粪口之间密封牢固，连接位置不渗漏。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	5. 化粪池安装完成后，冲水检验冲便效果好，便池、管道、	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

	化粪池连接处无渗漏。	
回填	1. 采用原土在化粪池两侧对称分层密实回填，未带水回填。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	2. 回填土不含尖角砖、石块及其它硬物。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	3. 回填时，化粪池、卫生洁具、管道等无损伤、沉降、位移。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

4 化粪池竣工验收表

化粪池竣工验收表		
户名:	电话:	乡镇 村 组
验收指标	判定标准	判定结果
化粪池	整体式三格化粪池	
	1. 化粪池成型产品外表经目测应色泽均匀、光滑平整、无裂纹、无孔洞，无明显划痕。内表面经目测应光滑平整、无裂纹，无明显瑕疵，边缘应整齐。壁厚均匀，扣槽严密，符合国家标准要求，无分层现象。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	2. 格池之间无渗漏，隔板无倾斜或倒伏，整个池体无内、外渗漏现象。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	3. 化粪池有效容积符合设计要求。化粪池三个独立格池有效容积比例符合设计要求。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	4. 进粪管无破损、漏水及堵塞现象，安装坡度与埋设深度符合要求，管道连接牢固。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
5. 化粪池有过粪管，过粪管交错安装。过粪管上沿距池顶宜大于 100 mm，过粪管与格池板之间连接牢固且密封，连接第一池至第二池的过粪管入口距池底高度为有效容积高度的 1/3，第二池至第三池的过粪管入口距池底高度为有效容积高度的 1/2。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

6. 化粪池顶部均设置清渣口、清粪口，并加盖，直径不小于 200 mm。口盖材料采用抗老化、抗压性能材料，盖合严密，开启及闭合顺畅。清渣口、清粪口大于 250 mm 时，口盖应有锁闭或防坠装置。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
7. 化粪池填埋在冻土层以下。深埋的化粪池已加高井筒，井筒与清渣口、清粪口连接处密封，顶部加盖板。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
8. 第一池安装排气管，内径不宜小于 100 mm，靠墙固定安装，高于屋檐 500 mm，顶部加装伞状防雨帽或“T”形三通。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
9. 池体正上方地坪覆盖平整，清渣口、清粪口高出地面不小于 100 mm，确保雨水不倒灌入池。清渣口、清粪口周边设有安全警示标志。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
现场建造式三格化粪池（砖砌钢筋混凝土）	
1. 表面平整。采用防水防腐处理。无裂痕或表层脱落现象，池体无倾斜或沉降。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2. 化粪池内格池之间无渗漏，整个池体无内、外渗漏现象。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
3. 化粪池有效容积符合设计要求。化粪池三个独立格池有效容积比例符合设计要求。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
4. 进粪管无破损、漏水及堵塞现象，安装坡度与埋设深度符合要求，管道连接牢固。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
5. 化粪池有过粪管，过粪管交错安装。过粪管上沿距池顶宜大于 100 mm，过粪管与格池板之间连接牢固且密封，连接第一池至第二池的过粪管入口距池底高度为有效容积高度的	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

	1/3, 第二池至第三池的过粪管入口距池底高度为有效容积高度的 1/2。	
化粪池	6. 化粪池顶部均设置清渣口、清粪口, 并加盖, 直径不小于 200 mm。口盖材料采用抗老化、抗压性能材料, 盖合严密, 开启及闭合顺畅。清渣口、清粪口大于 250 mm 时, 口盖应有锁闭或防坠装置。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	7. 化粪池填埋在冻土层以下。深埋的化粪池已加高井筒, 井筒与清渣口、清粪口连接处密封, 顶部加盖板。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	8. 第一池安装排气管, 内径不宜小于 100 mm, 靠墙固定安装, 高于屋檐 500 mm, 顶部加装伞状防雨帽或“T”形三通。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	9. 池体正上方地坪覆盖平整, 清渣口、清粪口高出地面不小于 100 mm, 确保雨水不倒灌入池。清渣口、清粪口周边设有安全警示标志。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
台账质量	1. 签名: 有户主签名确认工程完工接收。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	2. 档案: 建立纸质或电子台账, 应有厕所所在乡(镇)和村名称、户主姓名、身份证号码、电话号码、无害化模式、建改方式、完成时间、户主签字、厕所照片及验收记录等。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
总体评价		
核查人签字:	户主签字:	
填表日期:	年 月 日	